

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	Pavimentação da Rua Sebastião Manoel da Silva			DATA : 15/04/2025		BDI : 27,77%
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação da Rua Sebastião Manoel da Silva			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Assunção - PB			SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Assunção					51,84%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	Preliminares	R\$ 2.495,62	100,00 %			100,00 %
			R\$ 2.495,62			R\$ 2.495,62
2	Pavimentação	R\$ 140.198,29	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 42.059,49	R\$ 56.079,32	R\$ 42.059,48	R\$ 140.198,29
		R\$ 142.693,91	R\$ 44.555,11	R\$ 56.079,32	R\$ 42.059,48	R\$ 142.693,91
			R\$ 44.555,11	R\$ 100.634,43	R\$ 142.693,91	